


COORDENADORIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO		
	TOMADOR:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA	
	EMPREENDIMENTO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I PROFª. MARIA DE LOURDES M. ROLIM DOS SANTOS	

BOLETIM CPOS 179(NÃO DESONERADO)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES	VALOR DOS ITENS	A Realizar em ( X ) Mes(es)							Total (em R\$)
			1	2	3	4	5	6	7	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.014,25	2.014,25 100,00%							2.014,25
2	INICIO, APOIO E ADM. DE OBRA	14.876,18	14.876,18 100,00%	0,00						14.876,18
3	DEMOLIÇÕES	52.502,79	52.502,79 100,00%	0,00						52.502,79
4	SERVIÇO EM SOLO E ROCHA MANUAL	11.835,74		11.835,74 100,00%						11.835,74
5	FORMA	80.406,26		40.203,13 50,00%	40.203,13 50,00%					80.406,26
6	ARMADURA	51.388,99		25.694,49 50,00%	25.694,49 50,00%					51.388,99
7	CONCRETO MASSA E LASTRO	35.052,04		17.526,02 50,00%	8.763,01 25,00%	8.763,01 25,00%				35.052,04
8	FUNDAÇÃO PROFUNDA	29.704,96	29.704,96 100,00%							29.704,96
9	ALVENARIA	63.740,24		19.122,07 30,00%	44.618,17 70,00%					63.740,24
10	ESTRUTURA METALICA	154.487,69			77.243,84 50,00%	77.243,84 50,00%				154.487,69
11	FORRO	54.165,77				37.916,04 70,00%	16.249,73 30,00%			54.165,77
12	TELHAMENTO	239.677,92				239.677,92 100,00%				239.677,92
13	REVESTIMENTO	52.263,52				15.679,06 30,00%	36.584,46 70,00%			52.263,52
14	REVESTIMENTO CERAMICO / CONTRAPISO	131.922,13				65.961,07 50,00%	65.961,07 50,00%			131.922,13
15	ESQUADRIAS	44.697,51				22.348,75 50,00%	22.348,75 50,00%			44.697,51
16	VIDROS	44.080,72			13.224,22 30,00%	13.224,22 30,00%	17.632,29 40,00%			44.080,72
17	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.242,00		1.242,00 100,00%						1.242,00
18	PINTURA INTERNA/EXTERNA	314.687,60		62.937,52 20,00%	62.937,52 20,00%	62.937,52 20,00%	62.937,52 20,00%	62.937,52 20,00%		314.687,60
19	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	60.759,54			18.227,86 30,00%			24.303,81 40,00%	18.227,86 30,00%	60.759,54
20	INSTALAÇÕES ELETRICAS	36.562,46			10.968,74 30,00%			12.796,86 35,00%	12.796,86 35,00%	36.562,46
21	PROJETOS COMPLEM. E REGULARIZAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS	58.508,67	17.552,60 30,00%						40.956,07 70,00%	58.508,67
22	LIMPEZA DA OBRA	40.368,95						12.110,68 30,00%	28.258,26 70,00%	40.368,95
TOTAIS		1.574.945,91	116.650,77	178.560,98	301.880,98	543.751,42	221.713,82	112.148,88	100.239,05	1.574.945,91

### Responsável Técnico

Nome: ARMANDO CAMILO MARTINS  
Reg. Profissional: CREA 060.173.9094

### Representante Legal

Nome: MARLI ANTONIA DA SILVA  
RG: 64.861.034-2 CPF: 773.650.891-72

Assinatura:

Assinatura:

TAQUARITUBA, 03 DE NOVEMBRO DE 2020